

2025	3	MOR250302575967	Proyecto inversión	de 1512318.65	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MIACATLAN, MIACATLAN, MORELOS - 106743	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio Miacatlán	de 106743	5	24	19	0	(meta1: (unidad_medid a:Piezas, meta:11.0, localid	1	(geo1: (cve_municipio :15, localidad:1, localid	15-10-2025	13-12-2025	1512318.65	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:0.0])	(2575967/proy ecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	MOR250302575968	Proyecto inversión	de 154757.35	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, CONSTRUCCION DE 3 TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE XOCHICALCO CIRENIO LONGARES, MIACATLAN, MORELOS - 115643	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio Miacatlán	de 115643	5	7	6	0	(meta1: (unidad_medid a:Piezas, meta:3.0, localid	1	(geo1: (cve_municipio :15, localidad:3, localid	15-10-2025	13-12-2025	154757.35	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:0.0])	(2575968/proy ecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	MOR250302575969	Proyecto inversión	de 202905.29	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MIACATLAN, EN CALLE LAZARO CARDENAS, COL. ALVARO OBREGON - 16862	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio Miacatlán	de 16862	5	28	22	0	(meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, meta:3.0, localid	1	(geo1: (cve_municipio :15, localidad:28, localid	13-10-2025	12-11-2025	202901.4	202901.4	0	0	0	0	(ctto1: (tipo_obra:Obr a, numero_contr	(meta1: (unidad_medid a:Metros lineales, meta:3.0, localid	(2575969/proy ecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	3	MOR250302575970	Proyecto inversión	de 1544315.11	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, CONSTRUCCION DE TECHADO PUBLICO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE ATZOMPAA DE LA LOCALIDAD DE MIACATLAN, MIACATLAN, MORELOS - 107891	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio Miacatlán	de 107891	5	132	124	0	(meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:1.0, localid	1	(geo1: (cve_municipio :15, localidad:1, localid	06-10-2025	04-11-2025	1544315.11	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medid a:Metros Cuadrados, meta:1.0, localid	(2575970/proy ecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	MOR250302575971	Proyecto inversión	de 51585.78	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, MIACATLAN, MORELOS - 116257	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio Miacatlán	de 116257	5	3	2	0	(meta1: (unidad_medid a:Piezas, meta:1.0, localid	1	(geo1: (cve_municipio :15, localidad:28, localid	15-10-2025	13-12-2025	51585.78	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:0.0])	(2575971/proy ecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	3	MOR250302575972	Proyecto inversión	de 412450.54	(ff1: (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD ALVARO OBREGON, MIACATLAN, MORELOS - 108819	17	Morelos	15	Miacatlán	Proyecto inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio Miacatlán	de 108819	5	8	5	0	(meta1: (unidad_medid a:Piezas, meta:3.0, localid	1	(geo1: (cve_municipio :15, localidad:28, localid	15-10-2025	13-12-2025	412450.54	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el trimestre	(meta1: (unidad_medid a:Piezas, avance:0.0])	(2575972/proy ecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	